

ردیف	عنوان طرح	کد طرح	پیشرفت کار			اعتبار	اعتبار	اعتبار	عملکرد	مانده	مانده نقدینگی
			تا پایان ۸۷	تعهد ۸۸	تاکنون						
۱	مطالعه و اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیل در همدان	۴۰۲۰۲۰۴۲	۶۹,۱۲	۱۱	۷۶	۱۲۰۲۰	۹۵۸۴	۷۷۸۰	۲۴۳۶	۱۸۰۴	
۱-۱	مطالعه و اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب	۷۴۰۰۰۳	۷۸,۳۲	۱۶,۶۸	۹۵	۳۹۶۰	۳۹۶۰	۳۵۸۶	۰	۳۷۴	
۱-۲	مطالعه و اجرای پروژه های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی	۸۴۱۴۴۰	۴۶,۵۶	۲۸,۳۹	۶۱	۸۰۶۰	۵۶۲۴	۴۱۹۴	۲۴۳۶	۱۴۳۰	
۲	آبرسانی به شهر ملایر	۴۰۲۰۱۱۴۵	۵۲,۹۶	۴۷,۰۴	۷۰	۷۰۰۰۰	۵۲۵۰۰	۱۸۱۲۷	۱۷۵۰۰	۳۴۳۷۳	
۳	افزایش ارتفاع سد اکباتان	۴۰۲۰۱۲۶۶	۹۹	۱	۹۹,۵	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۳۵۳۱۱	۰	۴۶۸۹	
۴	احداث ساختمان و شبکه سد کلان ملایر	۴۰۲۰۱۰۷۰	۶۲,۳۶	۳۷,۶۴	۸۹	۱۶۰۰۰۰	۱۲۴۶۴۰	۱۱۶۳۵۰	۳۵۳۶۰	۸۲۹۰	
۵	ساختمان سد نعمت آباد	۴۰۲۰۱۱۰۹	۱۹	۲۰,۸	۳۰	۲۸۸۰۰	۲۸۵۱۲	۲۷۸۵۵	۲۸۸	۶۵۷	
۶	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد نعمت آباد	۴۰۲۰۱۶۱۱		۵	۱	۱۸۰۰	۱۰۰۰	۴۰۹	۸۰۰	۵۹۱	
۷	ساختمان سد سرابی و شبکه آبیاری و زهکشی	۴۰۲۰۱۱۰۷	۶۱,۵	۱۱	۷۲	۳۲۴۰۰	۳۲۴۰۰	۳۱۳۶۷	۰	۱۰۳۳	
۸	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری ابعای سطحی و زیرزمینی	۴۰۲۰۲۰۴۹	۴۳,۲۵	۱۵,۲۵	۵۱	۳۹۶۰	۲۹۷۰	۱۸۵۹	۹۹۰	۱۱۱۱	
۹	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی	۴۰۲۰۱۵۱۰	۱,۰۶	۵,۰۶	۳	۲۱۶۰۰	۱۴۹۹۰	۷۵۸۹	۶۶۱۰	۷۴۰۱	
۱۰	احداث ساختمان سد مخزنی شنجور	۴۰۲۰۱۵۰۹	۱۱	۱۰	۲۰,۵	۱۰۸۰۰	۱۰۸۰۰	۱۰۴۶۹	۰	۳۳۱	
۱۱	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۴۰۲۰۲۱۱۳	۰	۲۰	۱۲	۷۲۰	۷۲۰	۴۱۹	۰	۳۰۱	
۱۲	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	۴۰۲۰۱۱۴۴	۲۱,۱۶	۳,۰۶	۲۳,۸	۱۲۹۶۰۰	۱۱۴,۰۴۸	۱۱۱۸۲۰	۱۵,۹۰۷	۲۲۲۸	
۱۳	مطالعه طرح‌های تامین و انتقال آب در محدوده آب همدان	۴۰۲۰۱۳۸۱	۶۴,۸۴	۱۶	۷۳	۷۲۰۰	۵۹۷۶	۴۱۷۱	۱۲۲۴	۱۸۰۵	

۸۹۵	۷۴۰	۲۷۱۵	۳۶۱۰	۳۶۱۰	۴۳۵۰	۸۹	۹	۸۴,۴		مطالعه ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی	۱-۱۳
۴۹۸	۱۴۴	۲۰۸	۷۰۶	۷۰۶	۸۵۰	۳۷	۵۴	۲۲		مطالعه آبرسانی به شهرها و صنایع	۲-۱۳
۴۱۲	۳۴۰	۱۲۴۸	۱۶۶۰	۱۶۶۰	۲۰۰۰	۲۵,۵	۱۲,۲۵	۱۸,۱		مطالعه کمی و کیفی منابع آب	۳-۱۳
۶۴۶۱۴	۸۱۱۱۵	۳۷۳۵۲۶	۴۳۸۱۴۰	۴۳۸۱۴۰	۵۱۸۹۰۰					جمع کل	
۱۷,۳۰	۱۸,۵۱	۷۲,۰	۸۴,۴۴	۸۴,۴۴						درصد	